



A Rouillac, le 23/02/2024.

**Vos références :**

Numéro de dossier : **ANC-09-228-004**

Installation située : **28 IMPASSE DE LA FONT  
MARTIN**

**MONTIGNE**

Commune de : **VAL D'AUGE**

SENILLOUT SYLVAIN  
28 IMPASSE DE LA FONT MARTIN  
MONTIGNE  
16170 VAL D'AUGE

**Objet :** Rapport de contrôle de bon fonctionnement et d'entretien

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport de contrôle de bon fonctionnement de votre installation d'assainissement non collectif contrôlée le **12/02/2024**. Celui-ci synthétise les éléments recueillis par notre technicien, conservez-le il est valable 3 ans (*en cas de contestation du rapport vous avez deux mois pour nous le signaler*).

Lors de ce contrôle il a été constaté une **INSTALLATION PRESENTANT DES DEFAUTS D'ENTRETIEN OU UNE USURE DE L'UN DE SES ELEMENTS CONSTITUTIFS**, cela indique que l'installation est « aux normes » et qu'il n'y a pas de travaux à réaliser.

Il est néanmoins possible que des recommandations vous soient faites pour améliorer le fonctionnement de votre dispositif, pour cela référez-vous aux conclusions du rapport.

Vous trouverez également au dos de ce courrier toutes les informations nécessaires au bon entretien de votre installation.

Pour toutes démarches et questions courantes, n'hésitez pas à consulter notre site internet :

<http://www.cdrouillacais.fr>.

**Le service assainissement**





# J'ENTRETIENS MON ASSAINISSEMENT

Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)




## Je vérifie mon regard de collecte

S'il est sale, je nettoie au jet d'eau une fois par an.



## Je nettoie mon poste de relevage

S'il est sale, je le nettoie au jet d'eau une à trois fois par an.



## Je vérifie le niveau de ma fosse

Je mesure à l'aide d'un grand bâton le niveau de boues.

J'appelle mon vidangeur dès que celui-ci atteint la moitié de la hauteur de ma fosse.



## Je nettoie mon préfiltre

Je sors mon préfiltre et le nettoie au jet d'eau une fois par an.



## Je vérifie l'état de mes regards

Je vérifie que mes regards ne soient pas trop sales. J'enlève les matières à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge. Attention, je n'utilise pas de jet d'eau pour l'entretien des regards.



**ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**  
**CONTROLE DE FONCTIONNEMENT D'UN DISPOSITIF**  
**D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**

N° : ANC-09-228-004

**GENERALITES**

|                                                          |                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Commune : <b>VAL D'AUGE</b>                              | Coordonnées du propriétaire :                  |
| Adresse du terrain : <b>28 IMPASSE DE LA FONT MARTIN</b> | <b>SENILLOUT SYLVAIN</b>                       |
| Section et N° de parcelle(s) : <b>ZC 0109 ;</b>          | <b>28 IMPASSE DE LA FONT MARTIN - MONTIGNE</b> |
|                                                          | <b>16170 VAL D'AUGE</b>                        |

**CONTROLE**

**IMMEUBLE**

|                                                         |                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Date du contrôle : <b>12/02/2024</b>                    | Type de résidence : <b>Résidence principale</b> |
| Contrôle réalisé dans le cadre d'une vente : <b>Non</b> | Nombre de personne(s) : <b>6</b>                |
| Technicien(ne) : <b>Lucy HAREL</b>                      | Nombre de chambre(s) : <b>5</b>                 |
| Personne rencontrée : <b>Propriétaire</b>               | Nombre de pièce(s) principale(s) : <b>7</b>     |

**ALIMENTATION EN EAU POTABLE**

**ALIMENTATION PAR UN PUIT**


|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Présence d'un compteur d'eau : <b>Oui</b> | Présence d'un puits : <b>Non</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------------|

**CONCLUSION (Détails des travaux et recommandations page 4)**

**INSTALLATION PRESENTANT DES DEFAUTS D'ENTRETIEN OU UNE USURE DE L'UN DE SES ELEMENTS CONSTITUTIFS**

Délai de mise aux normes : **Non concerné**  
Année prévue pour le prochain contrôle : **2034**

**Schéma de l'installation :**



**Légende :**

**Collecte :**

**TEU** : Toutes eaux usées (EM + EV)  
**EM** : Eaux Ménagères  
**C** : cuisine, **SDB** : salle de bain  
**LL** : lave-linge

**EV** : Eaux Vannes (WC)

**RV** : Regard de Visite

**EP** : Eaux Pluviales

**REP** : Réseau d'Eaux Pluviales

**P** : Pompe de relevage

**Traitement primaire :**

**FS** : Fosse Septique (EV)

**BD** : Bac Dégraisseur

**FE** : Fosse Etanche

**FTE** : Fosse toutes eaux (EV+EM)

**Traitement secondaire :**

**TE** : Tranchées d'épandage

**FSVD** : Filtre à Sable Vertical Drainé

**FSVND** : Filtre à Sable Vertical Non Drainé

**FSHD** : Filtre à Sable Horizontal Drainé

**FC** : Filtre compact



## INSTALLATION

Année de mise en service : **2014**  
Installation déjà contrôlée : **Oui**  
Nature dernier contrôle : **1er contrôle de vérification de l'installation existante**  
Date dernier contrôle : **02/04/2014**

## CONTRAINTES D'IMPLANTATION

Présence d'arbres gênants : **Non**  
Jardin potager sur installation : **Non**  
Circulation de véhicule : **Non**  
Construction sur installation : **Non**

## COLLECTE

Raccordement de toutes les eaux usées vers une même filière d'ANC : **Oui**

Toute évacuation d'eau usée non déclarée par le propriétaire et non visible depuis l'extérieur ne pourra être reprochée au SPANC

## PRETRAITEMENT

Observations : **Absence de prétraitement.**

## TRAITEMENT PRIMAIRE

| Nature des eaux usées raccordées | Existence et accessibilité | Dénomination                            | Dimension m <sup>3</sup> – Matériau | Rejet eaux prétraitées |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Toutes les eaux usées            | Accessible                 | Fosse septique toutes eaux<br>Préfiltre | 3 - Béton - Pouzzolane              | Traitement secondaire  |

Observations : **Bon état de fonctionnement. Préfiltre colmaté.**

## TRAITEMENT SECONDAIRE

| Nature des eaux usées raccordées | Existence et accessibilité | Dénomination                     | Dimension | Rejet eaux traitées |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|
| Toutes les eaux prétraitées      | Accessible                 | Lit filtrant vertical non drainé | 25        | par infiltration    |

Observations : **Regard de répartition et de bouclage en bon état. Dépôts présent dans le regard de répartition. Bonne répartition des effluents. Regard de bouclage sec.**

## DISPOSITIFS ANNEXES

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Ventilation(s) présente(s) |  |
| Ventilation primaire       |  |
| Ventilation secondaire     |  |

Observations : **Ventilation secondaire munie d'un extracteur statique.**

## SUIVI DE L'ENTRETIEN

Observations : **Le propriétaire déclare qu'une vidange a été réalisée en 2023 par un agriculteur.**  
**En cas de vente de l'immeuble, une vidange peut vous être demandée s'il n'y a pas eu d'opération récente sur l'installation.**

*Les copies des bons de vidanges et preuves d'entretien doivent être envoyées au SPANC et/ou conservées afin de les présenter lors du prochain contrôle.*





## SYNTHESE DES POINTS CONTROLÉS

**\* Tout critère d'évaluation identifié « oui » correspond à un dysfonctionnement ou un défaut observé sur l'installation.**

| Critères d'évaluation                                                                      | Liste des points de contrôle réglementaires<br>(Arrêté interministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités de<br>l'exécution de la mission de contrôle des installations d'ANC) | *<br>Collecte (regards) | *<br>Prétraitement | *<br>Stockage | *<br>Traitement<br>primaire | *<br>Traitement<br>secondaire | *<br>clarificateur | *<br>Autres<br>dispositifs | *<br>Dispositifs annexes | *<br>Évacuation |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| Défauts de sécurité<br>sanitaire                                                           | Implantation de l'ANC à moins de 35 m en amont hydraulique d'un puits<br>destiné à l'alimentation en eau potable                                                                    |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
|                                                                                            | Contact direct possible avec les eaux usées non traitées ou prétraitées                                                                                                             |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
|                                                                                            | Ruissellement d'eaux partiellement traitées ou non traitées vers des<br>terrains voisins                                                                                            |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
|                                                                                            | Eaux usées produites en partie non collectées                                                                                                                                       |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
|                                                                                            | Prolifération d'insectes aux abords de l'installation dans les zones de lutte<br>contre les moustiques                                                                              |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
|                                                                                            | Nuisances olfactives récurrentes                                                                                                                                                    |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
|                                                                                            | Cas des toilettes sèches : règles de stockage non respectées                                                                                                                        |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
| Défauts de structure ou de<br>fermeture                                                    | Défaut de résistance structurelle du couvercle ou de la cuve (fissures,<br>corrosion, déformation)                                                                                  |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
|                                                                                            | Couvercle non sécurisé (poids insuffisant ou absence de dispositif de<br>sécurisation)                                                                                              |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
| Installation incomplète                                                                    | Collecte partielle des eaux usées ou absence d'un élément constitutif de la<br>filière d'assainissement ou filière non agréée                                                       |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
|                                                                                            | Cas des toilettes sèches : absence d'une installation de traitement des<br>eaux ménagères                                                                                           |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
| Installation<br>significativement sous<br>dimensionnée                                     | Installation non adaptée au flux de pollution à traiter dans un rapport de 1<br>à 2                                                                                                 |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
| Dysfonctionnements<br>majeurs                                                              | Évacuation des eaux pluviales vers le dispositif d'ANC                                                                                                                              |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
|                                                                                            | Un des éléments ne remplit pas sa mission                                                                                                                                           |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
|                                                                                            | Conditions d'emploi du dispositif non respectées (filiale agréée)                                                                                                                   |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
|                                                                                            | Mauvais écoulement des eaux jusqu'aux dispositifs et à travers les<br>dispositifs                                                                                                   |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
|                                                                                            | Si présence d'éléments électromécaniques : dispositif électrique associé<br>défectueux                                                                                              |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
|                                                                                            | Si dispositif à cultures fixées ou libres : absence d'aération (en phase de<br>fonctionnement du dispositif)                                                                        |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
|                                                                                            | Si dispositif avec circulation interne des effluents : absence de<br>recirculation des boues ou de transfert d'effluents (si vérifiable)                                            |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
| Défauts d'entretien ou une<br>usure de l'un des éléments<br>constitutifs de l'installation | Accessibilité et dégagements des tés ou regard contraignants                                                                                                                        |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
|                                                                                            | État des couvercles/boîtes : présence de corrosion (mauvaise ventilation<br>des ouvrages)                                                                                           |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
|                                                                                            | Défauts liés à l'usure des dispositifs (fissures, corrosion, microbullage non<br>homogène, présence de bulles de gaz dans le clarificateur, etc.)                                   |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
|                                                                                            | Tuyaux engorgés, curage non effectué                                                                                                                                                |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
|                                                                                            | Si dispositif à cultures fixées compactes : pas d'écoulement libre des<br>effluents et stagnation                                                                                   |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
|                                                                                            | Niveau de boues anormal dans le dispositif (absence totale ou<br>accumulation anormale)                                                                                             |                         |                    |               |                             | Oui                           |                    |                            |                          |                 |
|                                                                                            | Accumulation anormale de graisses et de flottants                                                                                                                                   |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |
|                                                                                            | Cas des filières plantées : absence de faucardage des roseaux, de<br>désherbage, ...                                                                                                |                         |                    |               |                             |                               |                    |                            |                          |                 |



Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution  
de la mission de contrôle des installations  
d'assainissement non collectif

N° : ANC-09-228-004

| Problèmes constatés sur l'installation                                                                                                                                                                                                                              | Installation située en zone à enjeux sanitaires ou environnementaux : |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non                                                                   | Si oui :                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | Enjeux sanitaires :                                                                                                                                                                                                          | Enjeux environnementaux :                                                                                                               |
| Absence d'installation :                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       | Non-respect de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique <ul style="list-style-type: none"><li>Mise en demeure de réaliser une installation conforme</li><li>Travaux à réaliser dans les meilleurs délais</li></ul> |                                                                                                                                         |
| Défaut de sécurité sanitaire :<br>Défaut de structure ou de fermeture :<br>Implantation à moins de 35m en amont hydraulique d'un puits privé déclaré et utilisé pour l'alimentation en eau potable d'un bâtiment non raccordable au réseau public de distribution : |                                                                       | Installation non conforme<br>Danger pour la santé des personnes <ul style="list-style-type: none"><li>Travaux obligatoires sous 4 ans</li><li>Travaux dans un délai de 1 an si vente</li></ul>                               |                                                                                                                                         |
| Installation incomplète :<br>Installation significativement sous dimensionnée :<br>Installation présentant des dysfonctionnements majeurs :                                                                                                                         |                                                                       | Installation non conforme<br>• Travaux dans un délai de 1 an si vente                                                                                                                                                        | Installation non conforme<br>Danger pour la santé des personnes<br>Ou Risque environnemental avéré<br>• Travaux obligatoires sous 4 ans |
| Installation présentant des défauts d'entretien ou une usure prématurée                                                                                                                                                                                             | Oui                                                                   | • Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| Installation ne présentant pas de défaut                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       | • Entretien régulier des ouvrages                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |

CONCLUSION

INSTALLATION PRESENTANT DES DEFAUTS D'ENTRETIEN OU UNE USURE DE L'UN DE SES ELEMENTS CONSTITUTIFS

Entretien / recommandations :

- Il est rappelé qu'une fosse doit être vidangée par une personne agréée lorsque le volume de boues accumulé atteint la moitié de son volume utile. Elle doit être remise en eau immédiatement après la vidange.
- Nettoyez le préfiltre une à deux fois par an: obturer l'évacuation en sortie de fosse et sortir le matériau filtrant délicatement pour éviter tout départ de boues vers le traitement. Le nettoyer au jet d'eau.
- Il faut enlever les matières présentes dans le regard de répartition (filtre à sable, épandage) pour éviter le colmatage des drains.

Informations diverses :

Le contenu et l'avis du présent rapport sont émis sous réserve du taux d'occupation du logement et de l'exactitude des informations fournies par le propriétaire et/ou l'utilisateur lors du contrôle. Un système d'assainissement non collectif étant par nature enfoui, il n'est pas possible de se prononcer sur des dysfonctionnements qui ne sont pas apparus, ou qui n'ont pas pu être portés à la connaissance du Service Public d'Assainissement Non Collectif, au moment de la visite. Les contestations relatives au contenu du rapport de visite doivent être adressées au SPANC dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Ce rapport de visite est l'occasion de rappeler au propriétaire qu'il doit, conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique, **maintenir son installation en bon état de fonctionnement et qu'il demeure responsable en cas de pollution.**

ROUILLAC, le 23/02/2024

Le service Assainissement



VAL D'AUGE, le

Le Maire, M. BERNARD SALAMAND